

Protokół nr 36/10

z posiedzenia stacjonarno-wyjazdowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gnojno, odbytego w dniu 30 czerwca 2010 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gnojnie w godz. od 9.00 do 14.00.

W posiedzeniu, zgodnie z załączoną listą obecności, uczestniczyli:

1. Marcin Dziewit – przewodniczący
2. Piotr Terlecki – z-ca przewodniczącego
3. Kazimierz Banasik – sekretarz
4. Zdzisław Wawszczyk – członek
5. Maria Jabłońska – członek

Porządek posiedzenia:

1. Kontrola stanu technicznego wysypiska śmieci w Raczycach oraz analiza wpływów do ZGK, związanych z wywozem śmieci.
2. Analiza dokumentacji związanej z wykonaniem parkingu przy Gimnazjum w Gnojnie.

Ad. 1) Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się ze stanem faktycznym wysypiska śmieci w Raczycach wnioskuje do Wójta Gminy Gnojno o niezwłoczne dokonanie uporządkowania terenu. Zdaniem Komisji należy zalegające śmieci ugnieść odpowiednim sprzętem mechanicznym, a następnie zasypać aby dalsze korzystanie z wysypiska śmieci było możliwe. Prace takie należy wykonać w trybie pilnym. Komisja Rewizyjna analizy wpływów związanych z przyjmowaniem śmieci na wysypisko w Raczycach dokona na najbliższym posiedzeniu, ze względu na brak rejestru przyjmowanych śmieci.

Ad 2). Odnośnie wykonania parkingu przy Gimnazjum w Gnojnie Komisja stwierdziła, iż odbiór końcowy nastąpił 28 grudnia 2009 roku, co potwierdził pracownik referatu inwestycji, pani Joanna Gołębiowska. Warunki pogodowe uniemożliwiły stwierdzenie jakości wykonanego zadania, a mimo to komisja odbiorcza dokonała odbioru inwestycji z zapisem „odbiór bez uwag”. Następnie 7 maja 2010 roku został wyznaczony termin przeglądu gwarancyjnego, mający na celu ocenę stanu technicznego wykonanego zadania. Na wniosek wykonawcy termin przeglądu został przesunięty na dzień 21 maja 2010 roku. W dniu 21 maja 2010 r. został wykonany przegląd gwarancyjny inwestycji, w którym wykryto usterki. Wykonawca zobowiązał się do dnia 30 czerwca 2010 r. usunąć usterki.

Po analizie pełnej dokumentacji Komisja stwierdza, iż nadzór inwestorski parkingu przy Gimnazjum w Gnojnie był pobieżny i nierzetelny. W dokumentacji nie ma zapisów odnośnie nadzoru nad poszczególnymi etapami budowy. Zdaniem Komisji należy wyjaśnić, dlaczego mamy do czynienia z taką rozbieżnością odnośnie protokołu odbioru z dnia 28 grudnia 2009 r., a stanem faktycznym inwestycji na dzień 21 maja 2010 r.

Do wyjaśnienia należy powołać niezależnego specjalistę z zakresu budownictwa, celem wyjaśnienia rozbieżności, mając na celu dobro gminy.

Ponadto parking miał być wykorzystany do parkowania autobusów oraz prywatnych samochodów, ale do dnia 30 czerwca 2010 r., niestety, jest wyłączony z użytkowania. Należy także, powołując się na treść umowy nr PFI.342-6/09 sprecyzować, najlepiej poprzez opinię prawną, termin od którego należy liczyć 36-mcny okres gwarancji. W wyżej wymienionej umowie w paragrafie 11, pkt 6 jest napisane, że termin gwarancji na okres 36 miesięcy rozpoczyna się od daty odbioru protokołem końcowym (bezusterkowym).

Na tym protokół zakończono i podpisano.-

Podpisy Komisji:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
